


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1440
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರವಿ.
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 10.03.2022
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮತ್ತು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ / ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ / ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೋಲಾರ್ / ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗಳೇನು; ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಸೋಲಾರ್ / ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳೆಷ್ಟು; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? (ಫಲಾನುಭವಿ ಹೆಸರು, ಜಾತಿ, ಗ್ರಾಮ, ಹೋಬಳಿ, ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು.)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ / ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೋಲಾರ್ / ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಂಐಡಿ-39 ಎಲ್‌ಸಿಕ್ಯೂ-2022



(ಜೆ.ಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  
ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಅನುಬಂಧ  
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1270 (1440) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು  
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 2018-19

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	ಮಂಡೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ)	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಓರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.13	15.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ತೆನೆಯೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಹೋಬಳಿ ತೆನೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	22.19	22.19	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ದಳಸಗೆರೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಂದಗುಡಿ ಹೋಬಳಿ ದಳಸಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	15.03	15.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಐ ಬಸಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ಐ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಮೂಜಪ್ಪ, ಮುನಿಕದಿರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ. ನಂ 109ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕೆಎಂ ಕಾಸ್ - ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	16.95	16.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಯಂಟುಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಯಂಟುಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಮುನಿಗಿಡ್ವಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮುನಿರಾಜು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ.ನಂ 68,69ರ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕೆಎಂ ಕಾಸ್ - ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	29.77	29.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಆಲೂರು ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಾಣಿ ಹೋಬಳಿ ಆಲೂರು ದುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ರಾಮಪ್ಪ, ದೇವರಾಜ, ಅಂಗಪ್ಪ, ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ.ನಂ 143ರ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	16.64	16.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಕುಂದಾಣಿ ಹೋಬಳಿ ಜಾಲಿಗೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂದಾಣಿ ಹೋಬಳಿ ಜಾಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ಮುನಿರಾಜು, ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ.ನಂ 163, 164ರ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	0.00		ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆ
8	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ವರದೇನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿ ವರದೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	48.00	35.85	35.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕಾವಲಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೊಲುಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಕಾವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗದ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	34.00	22.51	22.51	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ)	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
10	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಉಜ್ಜನಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಉಜ್ಜನಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎಲ್. ಎಲ್. ಸಿ ಕೆಂ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	70.52	70.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಅಡಕವಾಳ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬೆಲೆಮಂಗಲ ಹೋಬಳಿ ಅಡಕವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	21.45	21.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಎಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಎಂಟಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಂಚಿಮರ ಗ್ರಾಮ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಬಿಸ್ ಕೆಂಪಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	12.64	12.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬೈರ್ಸಂದ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೈರ್ಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ಸಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಮ್ಮಣ್ಣಗುಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	18.73	18.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಮಲ್ಲರಬಾನವಾಡಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್ಲರಬಾನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್. ವಿ ಹನುಮನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ಎಸ್.ಎಂ. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	17.82	17.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಮೊದಲಕೋಟೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮೊದಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂ.ಎನ್ ಬಿಸ್ ಲೇಟ್ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	18.09	18.09	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಂಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಗಲ್ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.41	21.41	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಮಣ್ಣೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡು ಹೋಬಳಿ ಮಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಸಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.28	21.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	24.64	24.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	2018-19	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಲಜ್ಜಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಲಜ್ಜಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	22.04	22.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	2018-19	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಸಿಡಗನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಿಡಗನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ಸಂ. 3/1ರ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಬೈರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	23.65	23.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ದೇವರದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ದೇವರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.53	18.53	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಿಯ ಕುಳ್ಳಪ್ಪರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಬೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.58	18.58	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ)	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
23	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಜವಳಗೆರೆದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಜವಳಗೆರೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೈಪ್ಪಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.74	18.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ದಾಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ದಾಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.99	18.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
25	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಚೌಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	19.48	19.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಚೌಡಯ್ಯನ ದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಯ್ಯನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.ನ ನಾಗಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	15.01	15.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಚೌಡಯ್ಯನ ದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಚೌಡಯ್ಯನ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.ನ ದೊಡ್ಡಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.12	7.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
28	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ದೊಡ್ಡಮಣ್ಣುಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 1/175/1ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.81	17.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಶಿವನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಶಿವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಯ್ಯರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	10.81	10.81	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
30	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಪಾದರಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪಾದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲೇ. ಮಿಡ್ಡಬೋವಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.24	43.24	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
31	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಪಾದರಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಪಾದರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ. ಚಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋವಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	16.85	16.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
32	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಮಾದಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಳ್ಳಯ್ಯ ಲಾರಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ರವರ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.67	42.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
33	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ದಾಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ದಾಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.61ರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	19.34	19.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
34	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭದ್ರಯ್ಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಉ.ಶಂಕರ್ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.78	18.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
35	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆದು ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವೆಂಕಟಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಪಾತ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	23.69	23.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ)	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
36	2018-19	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ರಾಮನಗರ	ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚಿ ಹೋಬಳಿ ಅಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯ ಕೋಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಪಾತ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	39.33	39.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
37	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಮಠ	ಕನಕಮಠ	ಅಲನಾಥ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಲನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಗಯ್ಯರವರ ಇತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.03	43.03	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
38	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಮಠ	ಕನಕಮಠ	ಅಲನಾಥ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಲನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಮುನಿನರಸಯ್ಯರವರ ಇತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	43.00	43.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
39	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಮಠ	ಕನಕಮಠ	ಕರಡಿದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಕರಡಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	53.30	53.30	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
40	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಮಠ	ಕನಕಮಠ	ಹುಮಂತಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಹುಮಂತಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	23.29	23.29	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
41	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲ್ಲಾಪಟ್ಟಣದ ಬೆಟ್ಟದ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	42.50	42.50	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
42	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೋವಿಂದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಬೆಟ್ಟದ ಮುಖ್ಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	41.23	41.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
43	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹಾರೋಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಬಾಚಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	15.00	11.18	11.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
44	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಸರಗೂರು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಸರಗೂರು ದೊಡ್ಡಿ-ರಾಮದಾಸಯ್ಯನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.45	37.45	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
45	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ - ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ವಂದಾರಗುಪ್ಪೆ - ವಡ್ಡರದೊಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.65	37.65	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
46	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಎನ್ ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಎನ್ ಆರ್ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	43.13	43.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
47	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬ್ರಹ್ಮಣೇಶ್ವರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಗನೂರು ಕೆರೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	25.10	25.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
48	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಮಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೈರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಜಾಲದಗುಡ್ಡೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	42.10	42.10	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
49	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಜೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಮರ ಹೋಬಳಿ ಜೆ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಸ ನಂ: 293 ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.16	37.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
50	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಜಗದಾಮರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಮರ ಹೋಬಳಿ ಜಗದಾಮರ ಗ್ರಾಮದ ಸ ನಂ: 55 ದೊಡ್ಡತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇ ಬೊಟ್ಟಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	47.70	47.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ)	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
51	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹುಲಿಯೂರು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ವಿ ಹೋಬಳಿ ಹುಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೆ ನಂ: 225 ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	39.67	39.67	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
52	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹುಲಿಯೂರು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ವಿ ಹೋಬಳಿ ಯುಲಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಾಮಪ್ಪನ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	36.93	36.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
53	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ರಾಂಪುರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	39.85	39.85	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
54	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಹೊಂಗನೂರು	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ: ಹೊಂಗನೂರು -ಬಂಡೂರು ಕೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ.ಮಹಡಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	18.74	18.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
55	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಬೆಂಚೆಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಚೆಕಲ್ಲುದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.50	27.39	27.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
56	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಯಲಚೇಪಾಳ್ಯ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಚೇಪಾಳ್ಯದ ಬಂಡೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	23.36	23.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
						ಒಟ್ಟು	1882.50	1509.87	1509.07		

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1270 (1440)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು  
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 2019-20

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣ / ಅಪೂರ್ಣ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬಿದನಪಾಳ್ಯ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬಿದನಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	19.40	19.40	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.93	20.93	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಮಹದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮಹದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.91	20.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಹನುಮಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ, ಹನುಮಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.99	20.99	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬಿದಲೂರು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ, ಬಿದಲೂರು ಗಂಗಮ್ಮನಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.76	20.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಒಬಳಾಪುರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ, ಒಬಳಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	18.01	18.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ತೂಬರಪಾಳ್ಯ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿ, ತೂಬರಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	38.52	38.52	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೊಡ್ಡಸಾಗರಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಂಪಕಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಸಾಗರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	36.36	36.36	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ನಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಚೇಮಾಚನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.23	37.23	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೂಬುಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಹಿರೇಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	35.96	35.96	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಗೆದ್ದಲಪಾಲ್ಕು	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೂಬುಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ ಗೆದ್ದಲಪಾಲ್ಕು ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.33	37.33	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಶಿರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಿರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	35.18	35.18	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಗುಂಡಲಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗುಂಡಲಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	35.02	35.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣ / ಅಪೂರ್ಣ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
14	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಅನುಗೊಡನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅನುಗೊಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಸಿದ್ದನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	39.08	39.08	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	2019-20	ರಾಮನಗರ	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ	ನೀಲಸಂದ್ರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ನೀಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಪಬಿಲ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಅಣ್ಣಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ.67ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ, ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಹೊಟ್ಟಬೋರಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ. 71ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ, ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಗದೀಶ್‌ರವರ ಬ್ರಹ್ಮಣೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ 235/1ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲೋನಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯರವರ ಬ್ರಹ್ಮಣೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ 39ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀಲಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರವರ ಜಮೀನಿನ ಸರ್ವೆ ನಂ.106ರ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	87.79	87.79	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	2019-20	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಬೆಳಗುಂಬ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಬೆಳಗುಂಬ ಪಂಚಾಯತಿ ಬೆಂಚೆಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ ಪಾಲ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	18.26	18.26	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
17	2019-20	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಕಾಡುರಾಮನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಾಡುರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗೂರಯ್ಯ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	9.49	9.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	2019-20	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00	37.80	37.80	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	2019-20	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಗವಿನಾಗಮಂಗಲ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳೆ ಹೋಬಳಿ ಗವಿನಾಗಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಬೋರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇ// ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆದು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	5.00	4.20	4.20	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	2019-20	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಆಡನಕುಪ್ಪೆ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಆಡನಕುಪ್ಪೆ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಪಾತ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	8.00	8.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
						ಒಟ್ಟು	855.00	581.22	581.22		



ಅನುಬಂಧ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1270 (1440) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು  
ಎಸ್.ಸಿ.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 2020-21

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ)	ಮೂಲಕಗಳಲ್ಲಿ	
											ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	2020-21	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಬೆಂಚಿಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೆಂಚಿಕಲ್‌ದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.5	20.16	20.16	ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
						ಒಟ್ಟು	30.50	20.16	20.16			

ಅನುಬಂಧ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1270 (1440)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು  
ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 2018-19

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ)	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಮರುಳಗುರ್ಕಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹುರುಳಗುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್.ಟಿ ಜನಾಂಗದ ಅಕ್ಕಿಯಮ್ಮ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಅಶ್ವಥಪ್ಪ, ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ, ಪಿಳ್ಳೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಸ.ನಂ 153/4/6,123,114ರ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕೆಮ್ ಕಾಸ್ - ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	16.82	16.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲೆ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬಳ್ಳಗೆರೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು,ತ್ಯಾಮಗೊಂಡು ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ 175ರ ಶಿವರಾಮಯ್ಯ ಸನ್ ಆವ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಇವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	21.59	21.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	2018-19	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಕೋಲಿಗೆರೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಬೆಲವಂಗಲ ಹೋಬಳಿ ಕೋಲಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	16.98	16.98	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಕುತ್ತಿನಗೆರೆ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಕುತ್ತಿನಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬನ್ ಚೆಕ್ಕವೀರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	19.23	15.82	15.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಜಟ್ಟಿದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಜಟ್ಟಿದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.28	20.28	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಕೋಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡೆಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಕೋಳಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಡೆತೆವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಭಯ್ಯ ಬನ್ ತುಂಡಯ್ಯ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.42	20.42	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಗಿಣಿಗದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಗಿಣಿಗದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	70.73	70.73	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಮಹದೇವನಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಮಹದೇವನಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	37.64	37.64	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಕತ್ತಿರನಾಥ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಕತ್ತಿರನಾಥ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	52.39	52.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಸೀತಲವಾಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಸೀತಲವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಶಂಕರನ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	52.66	52.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಜ ಹೋಬಳಿ ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಪಯ್ಯನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.72	21.72	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
12	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಜ ಹೋಬಳಿ ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಮ್ಮಣ್ಣನವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	21.48	21.48	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
13	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಕಣ್ಣ ತಾಂಡ್ಯ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣ್ಣ ತಾಂಡ್ಯ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	20.66	20.66	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
14	2018-19	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ತಟ್ಟಿಕೆರೆ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಇರುಳಿಗೆರ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ಕಂ ಪಾತ್ ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	140.00	135.97	135.97	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
						ಒಟ್ಟು	644.23	525.16	525.16		

ಅನುಬಂಧ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1270 (1440) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು  
ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 2019-20

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ	
										ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ ಪೂರ್ಣ / ಅಪೂರ್ಣ	ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2019-21	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ// ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿ ಅರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ಟಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	13.05	13.05	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	2019-22	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ	ಹೋಲೇರಹಳ್ಳಿ	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೋಲೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಟಿ ಜಮೀನಿನ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	32.00	21.01	21.01	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ	ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಟಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	32.04	32.04	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಬೊಮ್ಮನಬಂಡೆ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಡಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಬೊಮ್ಮನಬಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00	31.49	31.49	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	2019-20	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ನೆಲಮಂಗಲ	ನೆಲಮಂಗಲ	ಬರಡಿ	ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಬರಡಿ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಟಿ. ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00	17.76	17.76	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	2019-20	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಇಲಿಗರದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಮಾಕಳಿಯ ಇಲಿಗರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	31.32	31.32	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
7	2019-20	ರಾಮನಗರ	ಮಾಗಡಿ	ಮಾಗಡಿ	ಲಕ್ಷೇನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷೇನಹಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	29.12	29.12	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	2019-20	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಬುಡ್ಡಗಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಬುಡ್ಡಗಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	28.63	28.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	2019-20	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕನಕಪುರ	ಬುಡ್ಡಗಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಇರುಳಿಗರ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಹಾರಾಜು ಬಿನ್ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಯ್ಯ ಬಿನ್ ಕೈಮುರಿಯವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00	31.13	31.13	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
						ಒಟ್ಟು	312.00	235.55	235.55		

ಅನುಬಂಧ.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್ ರವಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1270 (1440) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು

ಟಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 2020-21

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವರ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಗ್ರಾಮ	ಮಂಜೂರಾತಿಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಬಿಡುಗಡೆ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ(ಪೂರ್ಣ/ಅಪೂರ್ಣ)	ದೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2020-21	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಮಠ	ಕನಕಮಠ	ಇಲೂಗರ	ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕನಕಮಠ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮರಳವಾಡಿ ಹೋಬಳಿ ಇಲೂಗರ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	27.50	19.87	19.87	ಕಾಮಗಾರಿಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
						ಒಟ್ಟು	27.50	19.87	19.87		

002